

Data 26.11.2025r

NR zlecenia:

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU AGREGATU

Zlecający: JNFOMECH " STALOWA WOLA

Nazwa obiektu: BUDYNEK J.M. KUL / STARA

Adres obiektu: ul. KNIATKOWSKIEGO 3A STALOWA WOLA

Technik Serwisu: KONRAD SOLPA

Model urządzenia: AERMEC NRLO800-P4, SN: 1401006273370001

Urządzenie w pełni sprawne:	TAK	☒ NIE	
Urządzenie wymaga mycia skraplacza/drycoolera:	TAK	☒ NIE	BRAK
Instalacja chłodnicza szczelna:	☒ TAK	NIE	
Czynnik chłodniczy suchy:	☒ TAK	NIE	
Filtr mechaniczny przed parownikiem:	☒ TAK	NIE	BRAK
Poziom oleju we wzornikach sprężarek prawidłowy:	☒ TAK	NIE	BRAK
Możliwość pracy agregatu w temp. zewnętrznej poniżej +15 °C:	☒ TAK	NIE	
Działanie czujnika przepływu prawidłowe:	☒ TAK	NIE	BRAK
Natężenie zmierzone sprężarek prawidłowe:	☒ TAK	NIE	
Natężenie zmierzone wentylatorów prawidłowe:	☒ TAK	NIE	BRAK
Natężenie zmierzone pomp obiegowych prawidłowe:	☒ TAK	NIE	BRAK
Napięcie znamionowe:	400 V, 3+N	ph	
Napięcie zmierzone:	L1/L2 419 V,	L1/L3 422 V,	L2/L3 419 V, L/N 235 V,
Maksymalna różnica międzyfazowa:	OK	%,	

PARAMETRY SPRĘŻAREK:

Prąd zmierzony sprężarek:

	Sprężarka 1,	Sprężarka 2,	Sprężarka 3,	Sprężarka 4,	Pompa 1,	Pompa 2,	Wentylator,
L1	02K00200A A,	243 A,	245 A,	246 A,	99 A,	101 A,	70 A,
L2	A,	242 A,	247 A,	246 A,	98 A,	100 A,	71 A,
L3	A,	249 A,	242 A,	245 A,	98 A,	102 A,	71 A,

Różnica międzyfazowa: — %, OK %, — %, — %, OK %, OK %, OK %, — %, — %, — %

Ilość przepracowanych godzin przez sprężarki:

984 h, 1052 h, 1050 h, 1051 h, — h, — h, — h

PARAMETRY PRACY UKŁADU CHŁODNICZEGO:

	obieg 1,	obieg 2,	obieg 3,	obieg 4
rodzaj czynnika: R-410A, ilość/obieg	230 kg,	230 kg,	— kg,	— kg,
ciśnienie ssania:	7.5 bar,	7.3 bar,	— bar,	— bar,
ciśnienie tłoczenia:	23.1 bar,	23.4 bar,	— bar,	— bar,
temperatura na ssaniu:	10.1 °C,	10.8 °C,	— °C,	— °C,
temperatura na tłoczeniu:	59.7 °C,	62.7 °C,	— °C,	— °C,
temperatura ciekłego czynnika:	29.8 °C,	30.2 °C,	— °C,	— °C,

CHILLWENT SERWIS

Konrad Solpa

Dąbrowa Rzeszycka 201, 37-455 Radomyśl nad Sanem

tel. 784 280 125

NIP: 865 248 15 21 REGON: 526119739

przegrzanie: 7,1 °C, 8,2 °C, / °C, / °C,
dochłodzenie: 10,7 °C, 10,9 °C, / °C, / °C,

PARAMETRY MEDIUM CHŁODZONEGO PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ PAROWNIK:

rodzaj medium chłodzonego: woda glikol powietrze
obieg 1, obieg 2, obieg 3, obieg 4
temperatura wejścia: 12,8 °C, 10,9 °C, / °C, / °C,
temperatura wyjścia: 8,9 °C, 6,8 °C, / °C, / °C,
ciśnienie wejścia: 2,0 bar, / bar, / bar, / bar,
ciśnienie wyjścia: 2,7 bar, / bar, / bar, / bar,

PARAMETRY SKRAPLACZA POWIETRZNEGO:

temperatura zewnętrzna: 5,1 °C,
temp. na wyjściu ze skraplacza: obieg 1 32,8 °C, obieg 2 35,0 °C, obieg 3 / °C, obieg 4 / °C,

PARAMETRY SKRAPLACZA WODNEGO:

temperatura wlotowa: / °C,
temperatura wylotowa: / °C,

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE I STEROWANIE:

Rodzaj sterownika: HERMEC GR3

Rodzaj sterowania: lokalne zdalne BMS

Parametr kontrolowany: temperatura wejścia temperatura wyjścia

Temperatura nastawy: SET1 8,0 °C, SET2 / °C, DIFF 5,0 °C,

Termostat przeciwwamrożeniowy: zał 2,5, wyl 5,5,

obieg 1, obieg 2, obieg 3, obieg 4
Zał. presostatu wysokiego ciśnienia: 4,20 bar, 4,20 bar, / bar, / bar,
Wyl. presostatu wysokiego ciśnienia: 3,40 bar, 3,40 bar, / bar, / bar,
Zał. presostatu niskiego ciśnienia: 2,0 bar, 2,0 bar, / bar, / bar,
Wyl. presostatu niskiego ciśnienia: 3,2 bar, 3,2 bar, / bar, / bar,

Uwagi/zalecenia: Wykonano przegląd techniczny agregatu wody lodowej Hermetec M20800B oraz kontrole szczelności. Zmierzono parametry chłodnicze oraz elektryczne. Uszkodzona sprężarka jest wyłączona z programu. Ogólnie cała maszyna pracuje poprawnie.

FGAL-P/13/1058/24

FGAL-O/03/00066/17

CHILLWENT SERWIS

Konrad Solpa

Dąbrowa Rzeszycka 201, 37-455 Radomyśl nad Sanem

tel. 784 280 125

(podpis Technika Serwisu) NIP: 865 248 15 21 REGON: 526119739

(pieczęć firmowa i podpis Zlecającego/ osoby upoważnionej z obiektu)

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ

INWESTYCJA (OBIEKT) BUDYNEK „STARA”		DATA 26.11.2025r		MIASTO STALONA NOLA	
TYP URZĄDZENIA AHU1		PRODUCENT FRAPOL		ILOŚĆ 1	

A. Sekcja wentylatora nawiewnego		☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne	
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne	
B. Sekcja wentylatora wywiewnego		☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne	
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne	
C. Przepustnice i komora mieszania			
1. Przepustnice powietrza zewnętrznego	☒ sprawne	☐ niesprawne	
2. Przepustnice powietrza wyrzutowego	☒ sprawne	☐ niesprawne	
3. Przepustnice powietrza recyrkulacyjnego	☐ sprawne	☐ niesprawne	
D. Sekcja filtrów wstępnych (nawiew)		☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone	
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie	
E. Sekcja filtrów wtórnych (nawiew)		☐ jest	☒ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☐ zanieczyszczone	
2. Kontrola działania presostatu	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☐ nie	
F. Sekcja filtrów (wywiew)		☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone	
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie	
G. Sekcja nagrzewnicy wodnej		☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Zadziałanie FROSTA	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	
H. Sekcja nagrzewnicy elektrycznej		☐ jest	☒ brak
1. Stan grzałek	☐ sprawne	☐ niesprawne	
2. Połączenia elektryczne	☐ sprawne	☐ niesprawne	
I. Sekcja chłodnicy		☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☒ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☐ poprawne	☒ zastrzeżenia	
J. Sekcja wymiennika krzyżowego / przeciwprądowego		☐ jest	☒ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☐ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Przepustnice	☐ sprawne	☐ niesprawne	
K. Sekcja wymiennika rotacyjnego		☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Stan paska napędowego	☒ dobry	☐ dostateczny	
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
4. Oprogramowanie przetwornicy częstotliwości	☒ sprawdzono	☐ zastrzeżenia	
L. Sekcja wymiennika glikolowego		☐ jest	☒ brak
1. Stan bloków lamelowych	☐ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia	

Termin następnego przeglądu : 05.2026r

Uwagi i zalecenia : Wykonano przegląd techniczny i dezynfekcja, czyszczenie oraz
ocena stanu ogólnego. Uszkodzony agregat skraplający do chłodnicy freonowej.

Podpis odbierającego

Podpis serwisanta

CHILLWENT SERWIS

Konrad Solpa

Dąbrowa Rzeczycka 201, 37-455 Radomysł nad Sanem

tel. 784 280 125

NIP: 865 248 15 21 REGON: 526119739

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ

INWESTYCJA (OBIEKT) BUDYNEK "STARRA"		DATA 26.11.2025		MIASTO STALOWA WOLA	
TYP URZĄDZENIA AHV2		PRODUCENT FRAPOL		MODEL	
				ILOŚĆ 1	

A. Sekcja wentylatora nawiewnego		☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne	
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne	
B. Sekcja wentylatora wywiewnego		☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne	
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne	
C. Przepustnice i komora mieszania			
1. Przepustnice powietrza zewnętrznego	☒ sprawne	☐ niesprawne	
2. Przepustnice powietrza wyrzutowego	☒ sprawne	☐ niesprawne	
3. Przepustnice powietrza recyrkulacyjnego	☐ sprawne	☐ niesprawne	
D. Sekcja filtrów wstępnych (nawiew)		☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone	
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie	
E. Sekcja filtrów wtórnych (nawiew)		☐ jest	☒ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☐ zanieczyszczone	
2. Kontrola działania presostatu	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☐ nie	
F. Sekcja filtrów (wywiew)		☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone	
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie	
G. Sekcja nagrzewnicy wodnej		☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Zadziałanie FROSTA	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	
H. Sekcja nagrzewnicy elektrycznej		☐ jest	☒ brak
1. Stan grzałek	☐ sprawne	☐ niesprawne	
2. Połączenia elektryczne	☐ sprawne	☐ niesprawne	
I. Sekcja chłodnicy		☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☒ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	
J. Sekcja wymiennika krzyżowego / przeciwprądowego		☐ jest	☒ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☐ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Przepustnice	☐ sprawne	☐ niesprawne	
K. Sekcja wymiennika rotacyjnego		☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Stan paska napędowego	☒ dobry	☐ dostateczny	
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
4. Oprogramowanie przetwornicy częstotliwości	☒ sprawdzono	☐ zastrzeżenia	
L. Sekcja wymiennika glikolowego		☐ jest	☒ brak
1. Stan bloków lamelowych	☐ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia	

Termin następnego przeglądu : 05.2026r

Uwagi i zalecenia : Wykonano przegląd techniczny, czyszczenie i dezynfekcję.

Urządzenie pracuje poprawnie.

Podpis odbierającego

CHILLWENT SERWIS

Konrad Solpa

Dobrowa Rzeczycka 201, 37-455 Radomysl nad Sanem

tel. 784 280 125

NIP: 865 248 15 21 REGON: 526119739

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ

INWESTYCJA (OBIEKT) BUDYNEK STARR		DATA 26.11.2025r		MIASTO STAŁONA WOLA	
TYP URZĄDZENIA AHV3		PRODUCENT FRAPOL		ILOŚĆ 1	

A. Sekcja wentylatora nawiewnego	☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne
B. Sekcja wentylatora wywiewnego	☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne
C. Przepustnice i komora mieszania		
1. Przepustnice powietrza zewnętrznego	☒ sprawne	☐ niesprawne
2. Przepustnice powietrza wyrzutowego	☒ sprawne	☐ niesprawne
3. Przepustnice powietrza recyrkulacyjnego	☐ sprawne	☐ niesprawne
D. Sekcja filtrów wstępnych (nawiew)	☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☒ czyste	☐ zanieczyszczone
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie
E. Sekcja filtrów wtórnych (nawiew)	☐ jest	☒ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☐ zanieczyszczone
2. Kontrola działania presostatu	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☐ nie
F. Sekcja filtrów (wywiew)	☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie
G. Sekcja nagrzewnicy wodnej	☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Zadziałanie FROSTA	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia
H. Sekcja nagrzewnicy elektrycznej	☐ jest	☒ brak
1. Stan grzałek	☐ sprawne	☐ niesprawne
2. Połączenia elektryczne	☐ sprawne	☐ niesprawne
I. Sekcja chłodnicy	☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☒ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia
J. Sekcja wymiennika krzyżowego / przeciwprądowego	☐ jest	☒ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☐ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Przepustnice	☐ sprawne	☐ niesprawne
K. Sekcja wymiennika rotacyjnego	☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Stan paska napędowego	☒ dobry	☐ dostateczny
3. Połączenia elektryczne	☐ sprawne	☐ niesprawne
4. Oprogramowanie przetwornicy częstotliwości	☐ sprawdzono	☐ zastrzeżenia
L. Sekcja wymiennika glikolowego	☐ jest	☒ brak
1. Stan bloków lamelowych	☐ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia

Termin następnego przeglądu : **05.2026r**Uwagi i zalecenia : **Wykonano przegląd techniczny, czyszczenie, dezynfekcja.****Uszkodzony napęd wymiennika obrotowego.**

Podpis odbierającego

Podpis serwisanta

CHILLWENT SERWIS

Konrad Solpa

Dąbrowa Tęczowa 201, 37-455 Radomysł nad Sanem

tel. 784 280 125

NIP: 865 248 15 21 REGON: 526119739

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ

INWESTYCJA (OBIEKT)		DATA 26.11.2025	MIASTO STALOWA WOLA
TYP URZĄDZENIA HMU 4	PRODUCENT FRAPOL	MODEL	ILOŚĆ 1

A. Sekcja wentylatora nawiewnego	☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne
B. Sekcja wentylatora wywiewnego	☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne
C. Przepustnice i komora mieszania		
1. Przepustnice powietrza zewnętrznego	☒ sprawne	☐ niesprawne
2. Przepustnice powietrza wyrzutowego	☒ sprawne	☐ niesprawne
3. Przepustnice powietrza recyrkulacyjnego	☐ sprawne	☐ niesprawne
D. Sekcja filtrów wstępnych (nawiew)	☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie
E. Sekcja filtrów wtórnych (nawiew)	☐ jest	☒ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☐ zanieczyszczone
2. Kontrola działania presostatu	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☐ nie
F. Sekcja filtrów (wywiew)	☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie
G. Sekcja nagrzewnicy wodnej	☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Zadziałanie FROSTA	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia
H. Sekcja nagrzewnicy elektrycznej	☐ jest	☒ brak
1. Stan grzałek	☐ sprawne	☐ niesprawne
2. Połączenia elektryczne	☐ sprawne	☐ niesprawne
I. Sekcja chłodnicy	☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☒ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia
J. Sekcja wymiennika krzyżowego / przeciwprądowego	☐ jest	☒ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☐ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Przepustnice	☐ sprawne	☐ niesprawne
K. Sekcja wymiennika rotacyjnego	☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Stan paska napędowego	☒ dobry	☐ dostateczny
3. Połączenia elektryczne	☐ sprawne	☐ niesprawne
4. Oprogramowanie przetwornicy częstotliwości	☐ sprawdzono	☐ zastrzeżenia
L. Sekcja wymiennika glikolowego	☐ jest	☒ brak
1. Stan bloków lamelowych	☐ czysty	☐ zanieczyszczony
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia

Termin następnego przeglądu : 05.2026

Uwagi i zalecenia : Wykonano przegląd techniczny, czyszczenie, dezynfekcję.

Uszkodzony silnik i przekładnia wymiennika obrotowego

Podpis odbierającego

Podpis serwisanta

CHILLWENT SERWIS

Konrad Sołpa

Dąbrowa Tęczycza 201, 37-455 Radomysł nad Sanem

tel. 784 280 125

NIP: 865 248 15 21 REGON: 526119739

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ

INWESTYCJA (OBIEKT) BUDYNEK "STARR"		DATA 26.11.2025		MIASTO STALOWA WOLA	
TYP URZĄDZENIA AHU5 + AHU6		PRODUCENT FRAPOL		MODEL	
				ILOŚĆ 2	

A. Sekcja wentylatora nawiewnego		☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne	
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne	
B. Sekcja wentylatora wywiewnego		☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne	
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne	
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne	
C. Przepustnice i komora mieszania			
1. Przepustnice powietrza zewnętrznego	☒ sprawne	☐ niesprawne	
2. Przepustnice powietrza wyrzutowego	☒ sprawne	☐ niesprawne	
3. Przepustnice powietrza recyrkulacyjnego	☐ sprawne	☐ niesprawne	
D. Sekcja filtrów wstępnych (nawiew)		☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone	
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie	
E. Sekcja filtrów wtórnych (nawiew)		☐ jest	☒ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☐ zanieczyszczone	
2. Kontrola działania presostatu	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☐ nie	
F. Sekcja filtrów (wywiew)		☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone	
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie	
G. Sekcja nagrzewnicy wodnej		☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Zadziałanie FROSTA	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	nastawa
3. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	
H. Sekcja nagrzewnicy elektrycznej		☐ jest	☒ brak
1. Stan grzałek	☐ sprawne	☐ niesprawne	
2. Połączenia elektryczne	☐ sprawne	☐ niesprawne	
I. Sekcja chłodnicy		☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☒ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	
J. Sekcja wymiennika krzyżowego / przeciwprądowego		☐ jest	☒ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☐ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Przepustnice	☐ sprawne	☐ niesprawne	
K. Sekcja wymiennika rotacyjnego		☐ jest	☒ brak
1. Stan bloku lamelowego	☐ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Stan paska napędowego	☐ dobry	☐ dostateczny	
3. Połączenia elektryczne	☐ sprawne	☐ niesprawne	
4. Oprogramowanie przetwornicy częstotliwości	☐ sprawdzono	☐ zastrzeżenia	
L. Sekcja wymiennika glikolowego		☒ jest	☐ brak
1. Stan bloków lamelowych	☒ czysty	☐ zanieczyszczony	
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia	

Termin następnego przeglądu : 05.2026

Uwagi i zalecenia : Wykonano przegląd techniczny, czyszczenie i dezynfekcja.

Urządzenie działa poprawnie.

Podpis odbierającego

Podpis serwisanta

CHILLWENT SERWIS

Konrad Solpa

Dąbrowa Rzezycka 201, 37-455 Radomyśl nad Sanem
tel. 784 280 125

NIP: 865 248 15 21 REGON: 526119739

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ

CHILLWENT SERWIS

Konrad Solpa

Dąbrowa Rzeszycka 201, 37-455 Radomysł nad Sanem

tel. 784 280 125

NIP: 865 248 15 21 REGON: 526119739

INWESTYCJA (OBIEKT) BUDYNEK "STARR"		DATA 26.11.2025r		MIASTO STAŁOWA KOLA	
TYP URZĄDZENIA AHU 7		PRODUCENT FRAPOL		MODEL	
				ILOŚĆ 1	

A. Sekcja wentylatora nawiewnego	☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne
B. Sekcja wentylatora wywiewnego	☒ jest	☐ brak
1. Połączenia mechaniczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
2. Amortyzatory	☒ sprawne	☐ niesprawne
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
4. Łożyska silnika	☒ sprawne	☐ niesprawne
C. Przepustnice i komora mieszania		
1. Przepustnice powietrza zewnętrznego	☒ sprawne	☐ niesprawne
2. Przepustnice powietrza wyrzutowego	☒ sprawne	☐ niesprawne
3. Przepustnice powietrza recyrkulacyjnego	☐ sprawne	☐ niesprawne
D. Sekcja filtrów wstępnych (nawiew)	☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☒ zanieczyszczone
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☒ nie
E. Sekcja filtrów wtórnych (nawiew)	☐ jest	☒ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☐ zanieczyszczone
2. Kontrola działania presostatu	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☐ nie
F. Sekcja filtrów (wywiew)	☒ jest	☐ brak
1. Stan filtrów	☐ czyste	☐ zanieczyszczone
2. Kontrola działania presostatu	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Wymiana filtrów	☐ tak	☐ nie
G. Sekcja nagrzewnicy wodnej	☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczone
2. Zadziałanie FROSTA	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia nastawa
3. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia
H. Sekcja nagrzewnicy elektrycznej	☐ jest	☒ brak
1. Stan grzałek	☐ sprawne	☐ niesprawne
2. Połączenia elektryczne	☐ sprawne	☐ niesprawne
I. Sekcja chłodnicy	☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☒ czysty	☐ zanieczyszczone
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☒ poprawne	☐ zastrzeżenia
J. Sekcja wymiennika krzyżowego / przeciwprądowego	☐ jest	☒ brak
1. Stan bloku lamelowego i odkraplacza	☐ czysty	☐ zanieczyszczone
2. Przepustnice	☐ sprawne	☐ niesprawne
K. Sekcja wymiennika rotacyjnego	☒ jest	☐ brak
1. Stan bloku lamelowego	☒ czysty	☐ zanieczyszczone
2. Stan paska napędowego	☒ dobry	☐ dostateczny
3. Połączenia elektryczne	☒ sprawne	☐ niesprawne
L. Oprogramowanie przetwornicy częstotliwości	☒ sprawdzono	☐ zastrzeżenia
M. Sekcja wymiennika glikolowego	☐ jest	☒ brak
1. Stan bloków lamelowych	☐ czysty	☐ zanieczyszczone
2. Poprawność działania instalacji zasilania	☐ poprawne	☐ zastrzeżenia

Termin następnego przeglądu : 05.2026r

Uwagi i zalecenia : Wykonano przegląd techniczny, czyszczenie, dezynfekcję

Urządzenie pracuje poprawnie

Podpis odbierającego

Podpis serwisanta

CHILLWENT SERWIS

Konrad Solpa

Dąbrowa Rzeszycka 201, 37-455 Radomysł nad Sanem

tel. 784 280 125

NIP: 865 248 15 21 REGON: 526119739

Data 26.11.2025r

NR zlecenia:

PROTOKÓŁ SERWISOWY

Zlecający: JNEOMECH" STALOWA WOLA'

Nazwa obiektu: BUDYNEK "STARR"

Adres obiektu: KWIATKOWSKIEGO 3A 37-450 STALOWA WOLA

Technik Serwisu: KONRAD SOLPA

Model urządzenia: KLIMATYZATOR HERMEL, SN:

Urządzenie w pełni sprawne:

TAK

NIE

Urządzenie wymaga czyszczenia:

TAK

NIE

Cel wizyty/uwagi/zalecenia: Wykonano przegląd techniczny klimatyzatora - rob. zdezynfek. parownika.
Stwierdzono uszkodzenia!

POMIESZCZENIE 402 → uszkodzony parownik (blok lamelowy) FCX50ASBV

POMIESZCZENIE 402 → uszkodzone cewki zaworów chłodniczych i nagrzewniczych.